217 (305) : ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಜಿ. (ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು) ಮಾನ್ಯ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?

ಅ) 1995 ರಿಂದ 2005ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ವರ್ಷಾವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು);

ಆ) ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು;

ಇ) ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ (ಯೋಜನಾವಾರು ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು);

ಈ) ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈವರೆವಿಗೂ ಮಾಡಲಾದ ಹಣ ಎಷ್ಟು (ಯೋಜನಾವಾರು ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)?

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ (ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು)

ಅ) 1995–2005ರ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. 91. (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ವರ್ಷವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ).

ಆ) ಇ) ಮತ್ತು ಈ) ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರು, ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ, ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ

1995 ರಿಂದ 2005ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ
1	ಹಂದಿಗೊಳ ಏ.ನೀ.ಯೋ.	ಗದಗ	2000	2976.00	–	ಮಹದಾಂಬ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
2	ಕೊಳಚೆ ಏ.ನೀ.ಯೋ.	ಗದಗ	2003	225.00	–	ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ ಏ.ನೀ.ಯೋ.	ಗದಗ	2003	1733.00	–	ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಕೊಣ್ಣೂರು ಏ.ನೀ.ಯೋ.	ಗದಗ	2003	615.00	–	ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಶ್ರೀರಾಮೇಶ್ವರ ಏ.ನೀ.ಯೋ	ಬೆಳಗಾಂವಿ	2003	21842.00	–	ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ನದಿಯಿಂದ ಘ.ಬ.ದ.ಕಾ. ಏ.ನೀ.ಯೋ	ಬೆಳಗಾಂವಿ	2003	3274.00	–	ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪುರ ಏ.ನೀ.ಯೋ	ಬೆಳಗಾಂವಿ	2003	6000.00	–	ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲೇದೇವರಕೆರೆ ಏ.ನೀ.ಯೋ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	2004	964100	20.00	ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ
9	ಜವಲುಹಳ್ಳ ಏ.ನೀ.ಯೋ.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	2003	333.00	--	ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
10	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗು	1996	696.00	593.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
11	ಕರಗಡ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಸನ	1997	245.00	3.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
12	ಕಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಸನ	2002	6830.00	81.34	ಊಬಿಟಿಜ ..... ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಹಳೇಜಡು--ಮಾವಿಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಸನ	2002	1100.00	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
14	ಹಿರಿಸಾವೆ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಸನ	2002	2200.00	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
15	ಓಬಳಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಸನ	2002	34.30	10.20	ಎಡದಂಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
16	ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಸನ	2004	150.00	--	ಕಾಂಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
17	ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಸನ	1998	642.00	75.57	ಊರ್ಜಿಜ ..... ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ
18	ಕಲ್ಲೇಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಸನ	1999	823.00	7.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
19	ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಸನ	2000	2150.00	229.24	1ನೇ ಹಂತದ ..... ಮುಗಿದಿದೆ. ನಾಲೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ..... ಕೆಲಸ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
20	ಗಂಜಲಗೂಡು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಸನ	2004	293.00	–	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
21	ಗಂಗನಾಳು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಹಾಸನ	2004	337.00	–	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
22	ಶಂಕರಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು	2003	69.00	–	5ನೇ ಭಾರಿ ಟೆಂಡರ ಕರೆದರು ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸದ ಕಾರಣ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಅನುಮೋದನೆ ನಂತರ ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.
23	ಹಳೆ ಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು	1997	17.00	29.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು	1996	9000.00	27.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ
25	ಬದನವಾಳು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು	1999	3450.00	2.54	ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	ಹಿರೇಕೆರೆ ಹೊಂಗನೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು	1999	240.00	3.83	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
27	ನುಗು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು	2000	2000	20.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
28		ಮೈಸೂರು				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
29	ಬೂದಗುಪ್ಪೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	1995	19.00	52.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2002ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
30	ಚಿಕ್ಕ ಅರಸಿನಕೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	1995	132.00	210.88	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
31	ಕೆ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	1996	25.00	66.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಜನವರಿ 2003ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ
32.	ಕೋಣನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	1996	17.00	15.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33.	ಕೀಲಾರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	1996	16.00	13.37	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
34.	ಮರಿಲಿಂಗನದೊಡ್ಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	1996	9.25	17.47	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
35.	ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	1996	28.00	30.47	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
36.	ಕೃಷ್ಣಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	19.	24.20	50.50	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
37.	ಹುಚ್ಚಲಗೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	1997	27.50	49.03	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
38.	ಕಾಗೆನಹಳ್ಳದ ದೊಡ್ಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	1997	27.50	0.00	ರಿಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂದಾಜನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
39.	ಯತ್ತಗದಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	1997	42.09	0.00	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
40.	ಬೆಕ್ಕಳಲೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	1997	24.00	30.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
41.	ಯತವನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	1997	19.00	28.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ
42.	ಕಿರಂಗೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	1997	26.50	1.97	
43.	ಮಂಡ್ಯ ಏತ ನೀರವಾರಿ ಯೋನೆ	ಮಂಡ್ಯ	1998	19.00	18.81	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
44.	ಅದಿಮಕೋಟೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ	ಮಂಡ್ಯ	1998	18.00	18.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
45.	ಡಕ್ಕಯತ್ತನ ಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	1998	35.00		
46.	ನಂಜಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	1999	3160.00	1553.59	17000 ಮೀ. ಎ.ಎಸ್.ಸಿ. ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 10780 ಮೀ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 2420 ಮೀ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
47.	ಹಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	2000	38.65	38.65	ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
48.	ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	2001	34.43	33.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಯೋಜನೆಯು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
49.	ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	2002	30.00	19.69	ಕಾಂಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ
50.	ಮಾರೇಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	2002	150.00	51.79	ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ.
51.	ಪುರೀಗಾಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	2002	33.00	10.87	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
52.	ಕಾಗೇಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	2002	21.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
53.	ಕೆ.ಪಿ. ದೊಡ್ಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	2002	28.40	0.85	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
54.	ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	2002	23.00	2.71	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
55.	ಅಲೂರು ದೊಡ್ಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	2002	50.00	–	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
56.	ಕಬ್ಬಾರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	2002	60.00	6.49	ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಉಳಿದಿದೆ.
57.	ಅಂಚೆದೊಡ್ಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	2003	51.00	4.73	ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
58.	ಬಾಣೋಜಿಪಂತ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	2003	320.00	58.19	ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ.
59.	ಲಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	2003	75.00	3.32	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
60.		ಮಂಡ್ಯ				ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
61.	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ--ನಿಟ್ಟೂರು	ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	1997	99.75	137.98	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ
62.	ಇಗ್ಗಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	1998	161.00	140.69	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 2008ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
63.	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ–ಗರಕಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	1999	988.00	137.46	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು 2006ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
64.	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ–ಹುಲೀಕೆರೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	2000	54.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
65.	ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ (ಕುಡಿಯುವ ನೀರು) ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು	2004	20.38	–	ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
66.	ಗೂಳೂರು–ಹೆಬ್ಬೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು	2004	38.50	–	ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ.
67.	ಉಳೇನೂರು–1	ಕೊಪ್ಪಳ	1998–99	10.00	7.60	ಕಾಮಗರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
68.	ಕಕ್ಕರಗೋಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	1998–99	29.00	6.27	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
69.	ನಂದಿ ಹಳ್ಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	1998–99	9.50	7.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
70.	ಉಳೇನೂರು–2	ಕೊಪ್ಪಳ	1998–99	6.00	0.85	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಮೊದಲ ಕರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
71.	ಉಳೇನೂರು–3	ಕೊಪ್ಪಳ	1998–99	12.00	7.50	ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ
72.	ಮುಸ್ಟೂರು ಬ್ಲಾಕ್–1	ಕೊಪ್ಪಳ	1998–99	39.00	13.00	ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
73.	ಮುಸ್ಟೂರು ಬ್ಲಾಕ್–2	ಕೊಪ್ಪಳ	1998–99	46.50	6.50	ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
74.	ಮುಸ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ	ಕೊಪ್ಪಳ	1998–99	3.50	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
75.	ಮುಸ್ಟೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್	ಕೊಪ್ಪಳ	1998–99	9.80	3.40	ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
76.	ವೀರಾಪುರ ಹಳ್ಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	1998–99	59.00	81.26	ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
77.	ಹಿರೇಹಳ್ಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	1999–2000	41.00	36.28	ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತವೆ.
78.	ಒಳ ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಾಯಚೂರು	2001–02	375.00	–	ಯೋಜನೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
79.	ಬೈಲ ಮರ್ಚಡ್	ರಾಯಚೂರು	2003–04	73.00	–	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲಿವೆ.
80.	ಕಾತರಕಿ	ರಾಯಚೂರು	2003–04	58.00	–	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
81.	ಟಿ.ಇಸ್ ಕಡ್ಲೂರ್	ಬಳ್ಳಾರಿ	1999–2000	135.00	8.58	ಯೋಜನೆಯ ಅಂಶಗಳಾದ ಜಾಕವೆಲ್, ಇನ್ ಸಿಕ್ ವೆಲ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
82.	ರಾರಾವಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	1999–2000	67.00	27.30	ನಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ
83.	ಸಿಂಗಟಾಲೂರ್	ಕೊಪ್ಪಳ, ಗದಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ	1999–2000	595.00	28.00	ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
84.	ಕರೂರು	ಬಳ್ಳಾರಿ	2000–01	45.00	8.75	ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
85.	ಕೋಳೂರ್ ಡಿ–7	ಬಳ್ಳಾರಿ	2000–01	49.50	5.08	ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
86.	ವೈಕಲ್	ಬಳ್ಳಾರಿ	2002–03	1300.00	1.15	ಜಾಕವೆಲ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ ಟೆಕ್ ವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
87.	ತೋಳೂರ್ ಡಿ–13	ಬಳ್ಳಾರಿ	2004–05	99.50	–	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
88.	ಬಾಗನೂರು	ಬಳ್ಳಾರಿ	–	99.50	–	ಪುನರ್ ವಿಮರ್ಶಿತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
89.	ರಾಮತಾಳ ಏ.ನೀ.ಯೋ (ಮರೋಳ)	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	2000	218.00	–	ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
90.	ಮುಳವಾಡ ಏ.ನೀ.ಯೋ	ಬಿಜಾಪುರ	1995	27013.00	15200.00	ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ, ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
91.	ತಗ್ಗಿ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಏ.ನೀ.ಯೋ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	2003	1032.00	220.00	ಜಾಕವೆಲ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ ಟೆಕ್ ವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.